

DRUCKPRÜFUNGSprotokoll

FÜR DIE TRINKWASSERANLAGEN MIT DEM PRÜFMEDIUM WASSER

ALLGEMEINE ANGABEN

Bauvorhaben/Objekt: _____

Auftraggeber/Bauherr: _____

Auftragnehmer/Installationsunternehmen: _____

Name des Prüfers: _____

Datum der Prüfung: _____

VERWENDETE ROHRLEITUNGEN

Mehrschichtverbundrohr

- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 14 x 2 mm | <input type="checkbox"/> 16 x 2 mm | <input type="checkbox"/> 18 x 2 mm | <input type="checkbox"/> 20 x 2 mm |
| <input type="checkbox"/> 26 x 3 mm | <input type="checkbox"/> 32 x 3 mm | <input type="checkbox"/> 40 x 3,5 mm | <input type="checkbox"/> 50 x 4 mm |

DRUCKPRÜFUNG DER ANLAGE

Umgebungstemperatur (°C): _____

Wassertemperatur (°C): _____

Die Trinkwasseranlage wurde geprüft _____ als Gesamtanlage / _____ in Teilabschnitten

- Alle Behälter, Geräte und Armaturen, die für den aufzubringenden Druck nicht geeignet sind, sind während der Druckprüfung von der zu prüfenden Anlage / zu prüfenden Teilabschnitt getrennt.
- Die zu prüfenden Anlagen / der zu prüfende Teilabschnitt ist mit filtriertem Wasser gefüllt und vollständig entlüftet.

FUNKTIONSPRÜFUNG

- Bei größeren Temperaturdifferenzen (>10 K) zwischen Umgebungstemperatur und Füllwassertemperatur wurde nach dem Befüllen der Anlage eine Wartezeit von 30 min für den Temperatenausgleich eingehalten.
- Druck entspricht dem verfügbaren Versorgungsdruck, jedoch max: 6,5 bar
- Die Sichtkontrolle der Leitungsanlage / Kontrolle mit Manometer (Prüfgenauigkeit 0,1 bar) ist erfolgt.
- Während der Funktionsprüfung wurde kein Druckabfall festgestellt
- Während der Funktionsprüfung wurde keine Undichtigkeit festgestellt

DRUCKPRÜFUNG DER ANLAGE

- Die Druckprüfung für die Trinkwasseranlage wurde mit einem Mindestprüfdruck von 11 bar durchgeführt.
- Prüfzeit 30 min
- Druckabsenkung von 11 bar auf 5,5 bar – Prüfzeit 120 min
- Während der Funktionsprüfung wurde kein Druckabfall festgestellt
- Während der Funktionsprüfung wurde keine Undichtigkeit festgestellt

BEMERKUNGEN

Unterschrift des Auftraggebers

Unterschrift und Stempel des Installationsunternehmens