

Inbetriebnahmeanforderung für Split Wärmepumpe

Das Ausfüllen dieser IB-Anforderung trägt zu einer zügigen und sorgfältigen Bearbeitung Ihrer Wünsche bei. Die Anlage muss Heizungs- und Wasserseitig komplett befüllt sein. Sämtliche elektrische Leitungen müssen aufgelegt sein (kein Bau-strom). Die Kältemittelleitung muss unmittelbar vor der Außen- bzw. Inneneinheit verlegt sein.

Auftraggeber / Rechnungsadresse

Firma _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
E-Mail _____

Einsatzort

Firma _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ/Ort _____
Telefon _____
E-Mail _____

Terminwunsch _____

Modell/Typ _____

Leistung _____

Gerät

- Elektroanschlüsse fertiggestellt
 Anlage befüllt/gespült/entlüftet
 Kälteleitung verlegt, _____ Meter

Auftrag

Anschluss der bauseits verlegten Kälteleitungen an der Außen- und Inneneinheit durchführen. Grobprüfung der bauseitigen Kälteleitungen, Dichtheits-/Feinprüfung der bauseitigen Kälteleitungen. Evakuieren und Befüllen der Kälteleitungen, Abnahmeprotokoll.

Falls zusätzliche Anfahrten entstehen, die Sie oder Ihr Kunde zu vertreten haben, berechnen wir eine Anfahrtspauschale von 60,00 €, einen Stundensatz von 79,00 € netto sowie eine Kilometerpauschale von 0,70 €/km.

Datum _____

Auftrag erteilt Name/Unterschrift _____